

О ходе реализации приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации» («Технологии и комфорт – матерям и детям»)

Основной показатель – младенческая смертность в 2017 году составил 5,6 на 1000 родившихся живыми (план – 6,1), за 5 месяцев 2018 года – 5,1 на 1000 родившихся живыми (за аналогичный период 2017 года – 5,3).

По состоянию на 29 июня 2018 года:

Начат прием пациентов в 25 перинатальных центрах (республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Татарстан*, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский, Красноярский (г. Ачинск) и Ставропольский края, Архангельская, Белгородская*, Брянская, Калужская*, Липецкая*, Московская (г. Наро-Фоминск, г. Коломна), Нижегородская*, Оренбургская, Пензенская, Самарская*, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская* области).

***Справочно:** * отмечены перинатальные центры, не участвующие в приоритетном проекте.*

Не начат прием в 7 перинатальных центрах (Псковская, Смоленская, Ленинградская области, Краснодарский, Красноярский (г. Норильск) края, республики Бурятия, Карелия).

В Республике Бурятия и Псковской области получены разрешения на ввод перинатальных центров в эксплуатацию, лицензии на осуществление медицинской деятельности находятся в стадии оформления.

В Смоленской области получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Ведется работа по оформлению разрешения на ввод перинатального центра в эксплуатацию.

В Республике Карелия, Краснодарском, Красноярском (г. Норильск) краях и Ленинградской области завершаются внутренние работы, закупка и монтаж оборудования.

Финансирование осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов субъектов Российской Федерации.

***Справочно:** совокупный бюджет проекта составляет 83,7 млрд руб. По состоянию на 1 июня 2018 г. использовано всего 79,1 млрд руб. (94,5 %).*

Вопросы строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию перинатальных центров еженедельно рассматриваются на заседаниях оперативного штаба строительства перинатальных центров. За период май 2017 года – июнь 2018 года всего проведено 54 заседания оперативного штаба.

Кроме того, вопросы строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию перинатальных центров обсуждались на совещаниях в аппаратах полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, на заседаниях Комитета Государственной Думы по охране здоровья и Комитета Совета Федерации по социальной политике.